



Programmation des consultations 2025

Dernière mise à jour **03/07/2025**

Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Pont Canal de la Somme	PCS	31/10/22	2026 T1	8	DC
Travaux S1 - TOARC - terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de communication	S1	13/07/23	2025 T4	8	PN
Travaux principaux S5 / B.4 - Écluse Oisy	S5	29/04/24	2025 T4	8	PN
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Catigny	S2	25/11/24	2025 T3	6	AOO
Travaux préparatoires S2 - Quais travaux Pont l'Evêque, Languevoisin, Rouy-le-Petit et Péronne	S2	25/11/24	2025 T3	5	AOO
Travaux préparatoires S5 /A.2 - Aménagement déviation provisoire VC Allaines-Bouchavesnes	S5	20/12/24	2025 T3	5	AOO
OPC Général	TR	22/01/25	2025 S2	5	PN
Mesures compensatoires hors emprises sur secteurs 2, 3 et 4 (3 lots)	TR	29/01/25	2025 T3	5	PN
Travaux principaux S5 - Écluse Noyon (B1)	S5	10/02/25	2026 T2	8	PN
Aménagements écologiques S2 (2 lots)	S2	14/02/25	2025 T3	6	AOO
Travaux principaux S4 - Terrassement Fouille Écluse Oisy	S4	14/03/25	2025 T3	5	AOO
Travaux principaux S5 - Écluses Catigny, Allaines, jonction (B2)	S5	11/04/25	2026 S2	8	PN
Travaux préparatoires S4 - Aménagements écologiques préalables	S4	11/04/25	2025 T3	5	AOO
Travaux préparatoires S3 - Création des mares	S3	14/04/25	2025 S2	4	MAPA
Travaux principaux S2 - Terrassement Fouille Écluse Noyon	S2	15/04/25	2025 T4	5	AOO
Travaux principaux S3 - retenue de Louette	S3	12/05/25	2026 S2	8	PN
Exploitation de la plateforme trimodale de Ribécourt	S1	2025 S1	2025 S2	5	PN
Travaux de plateforme trimodale de Ribécourt	S1	2025 S2	2026 S1	5	AOO
Travaux préparatoires S4 - Dégagements Emprises / déboisement	S4	2025 S2	2026 S1	6	AOO
Travaux principaux - Contournement ouest de Noyon / Voiries RD932-RD934	S2	2025 S2	2026 S1	5	AOO
Travaux principaux S5 - Écluse Marquion-Bourlon (B3)	S5	2025 S2	2026 S2	8	PN
Aménagements écologiques S3 (2 lots)	S3	2025 S2	2026 S1	6	AOO
Travaux principaux S4 - Aménagement écologiques	S4	2025 S2	2026 S1	5	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 2 - aménagements paysagers et écologiques - bief aval	S1	2025 S2	2026 S1	6	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 3 - aménagements paysagers et écologiques - bief amont	S1	2025 S2	2026 S1	6	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - Béton (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - Métal (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - chaussées (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs- Géotechnique (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Assistance aux contrôles extérieurs - Environnement (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Assistance au contrôles extérieurs - Topographie (4 LOTS)	TR	2025 S2	2026 S1	9	AOO
Travaux S1 - TOARC lot 4 - aménagements paysagers et écologiques - gravières de Chiry-Ourscamp	S1	2025 S2	2026 S1	5	AOO
Travaux principaux S3 - TOARC	S3	2025 T3	2026 T4	8	PN
Travaux préparatoires S3 - Dégagements Emprises/Déboisement	S3	2025 T3	2026 T1	5	AOO
Travaux principaux S2 - TOARC 2.1 (Sud)	S2	2025 T3	2026 T4	8	PN
Travaux principaux S4 - TOARC 4.2 (Nord)	S4	2025 T3	2026 T4	8	PN
Travaux principaux S4 - TOARC 4.1 (Sud)	S4	2025 T3	2026 T4	8	PN
Travaux préparatoires S4 - Quais travaux Graincourt-les-Havrincourt	S4	2025 T3	2026 T2	3	AOO
Travaux préparatoires S3 - Déviation RD1017	S3	2025 T3	2026 T2	5	AOO
Travaux principaux S2 - TOARC 2.2 (Nord)	S2	2025 T3	2026 T4	8	PN



Dossier	Secteur	Prévision de publication	Prévision de notification	Montant (ordre de grandeur)	Procédure envisagée
Marché FNT de fourniture des batardeaux de maintenance (C1)	S5	2025 T3	2026 T2	5	AOO
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements oleohydrauliques (C2)	S5	2025 T3	2026 T2	6	AOO
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements fixes des sas et bassins d'épargne, et zones d'attente (C3)	S5	2025 T3	2026 T2	6	AOO
Marché FNT de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage et de dégrillage - lot 2 équipements de dégrillage	S5	2025 T3	2026 T2	7	PN
Travaux principaux S2 - A29 - Génie civil du pont-canal	S2	2025 T4	2026 T4	6	AOO
Travaux principaux S2 - A29 - Aménagement (chaussées, équipements,	S2	2025 T4	2026 T4	3	MAPA
Marché de fourniture, pose et mise en service des équipements hydromécaniques de pompage, équipements et installations courants forts, équipements et installations courants faibles et système expert de gestion hydraulique - C456	S5	2025 T4	2027 T1	7	PN
Réseau Fédérateur Fibre Optique - C6 Lot 1	S5	2025 T4	2026 T3	5	AOO

Avertissement

Les données de ce tableau sont fournies à titre indicatif - La SCSNE se réserve tout droit de les faire évoluer.

Légende

Procédure		
AOO	Appel d'offres ouvert	
AOR	Appel d'offres restreint	
MAPA	Marché sur procédure adaptée	
PN	Procédure avec négociation	
DC	Dialogue compétitif	

Secteur		
S1	Secteur 1	
S2	Secteur 2	
S3	Secteur 3	
S4	Secteur 4	
S5	Secteur 5	
PCS	Pont Canal de la Somme	
TR	Transverse	
RHL	Ressources Humaines / Logistique	
ENV	Environnement	
FIN	Direction Financière	
DPT	Partenariat / Communication	
CPA	Direction Achats	
FON	Foncier	

Consultation lancée (date réelle) 20/05/21

Date prévisionnel T2 2025 = 2^{ème} trimestre 2025
S1 2025 = 1^{er} semestre 2025

Plages de montant (€)			
1	moins de 50 000	5	de 1 à 5 M
2	de 50 000 à 200 000	6	de 5 à 20 M
3	de 200 000 à 500 000	7	de 20 à 100 M
4	de 500 000 à 1 M	8	plus de 100 M
9	en cours d'évaluation		